

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA DA AEMASUL

LOCALIZAÇÃO: ENGENHO SÃO MANOEL, KM 186 DA BR-101 - PALMARES/PE

DATA: MARÇO/2020

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	MÊS/ DESEMBOLSO	
			1º MÊS	2º MÊS
I	0			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.758,88	2.758,88	0,00
		4,08%	100,00%	
2.0	INFRAESTRUTURA	1.406,66	1.406,66	0,00
		2,08%	100,00%	
3.0	PISOS	11.642,87	11.642,87	0,00
		17,24%	100,00%	
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	9.869,02	9.869,02	0,00
		14,61%	100,00%	
5.0	COBERTURA	12.426,48	6.213,24	6.213,24
		18,40%	50,00%	50,00%
6.0	ESQUADRIAS	10.556,16	0,00	10.556,16
		15,63%		100,00%
7.0	PINTURA	8.548,23	0,00	8.548,23
		12,66%		100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR-CONDICIONADO	10.335,00	0,00	10.335,00
		15,30%		100,00%
TOTAL (R\$):		67.543,30		
		100,00%		

TOTAIS PARCIAIS	31.890,67	35.652,63
	47,22%	52,78%

TOTAIS ACUMULADOS	31.890,67	67.543,30
	47,22%	100,00%

TOTAL GERAL	R\$ 67.543,30
--------------------	----------------------